

	<p align="center"><b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b></p>	<p align="center"><b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b></p>
---	---	--

<p>MAITRE D'OUVRAGE :</p>	<p><u>Métropole Aix Marseille Provence</u> :</p> 
<p>MAITRE D'ŒUVRE :</p>	<p><u>ENVEO</u> :</p> 
<p>GESTIONNAIRE :</p>	<p><u>Ville de Peyrolles En Provence</u> :</p>
<p>ENTREPRISE :</p>	<p><u>Colas</u> Agence de Lançon</p> 



**VERSION 5**

**En date du 30/05/2022**

	NOM	DATE	VISA
<b>Rédigé par</b>	M JUVANON Wilfrid	30/05/2022	
<b>Approuvé par</b>	M.CAUSSE Marceau		
	M. ou Mme le Maitre d'œuvre		

	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

I.	Table des matières	
II.	PRESENTATION DU PROJET .....	3
1.	Description .....	3
2.	Objectif du dossier .....	4
II.	INTERVENANTS.....	5
1.	Maitre d'ouvrage.....	5
2.	Maitre d'œuvre .....	5
3.	Gestionnaire de voirie .....	5
4.	Entreprises.....	6
5.	Coordinateur SPS.....	6
III.	PRESCRIPTIONS GENERALES.....	7
IV.	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES .....	8
1.	Astreinte et maintenance.....	8
V.	ORGANISMES CONSULTES.....	8
VI.	Phase 1 : Alternat de circulation au croisement RD561 / Traverse Reine Jeanne .....	9
VII.	Phase 2 : Mise en sens unique : Plan de signalisation.....	10
1.	Principe de balisage.....	10
2.	Mise en place de chicane .....	11
3.	Gestion des Bus .....	12
VII.	Déviation .....	14
1.	Déviation < 5.5t .....	14
2.	Déviation > 5,5t .....	15
VIII.	Panneaux d'informations .....	16

## II. PRESENTATION DU PROJET

### 1. Description

Il s'agit fermer de fermer le sens de circulation de Peyrolles en Provence vers Jouques.

Les travaux s'effectueront sur 8 mois et la signalisation sera posée de façon permanente 24h/24 et 7j/7


Les travaux sont compris dans la période du 07/06/2022 au 7/02/2023

Il y aura 2 phases :

Phase 1 : Alternat de circulation au croisement RD561 / Traverse Reine Jeanne

Phase 2 : Mise en sens unique Jouques vers Peyrolles

Zone de chantier :



	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

## 2. Objectif du dossier

Ce dossier d'exploitation sous chantier traite de la signalisation mise en place durant toute la réalisation des travaux.

Ce DESC a donc pour objectif :

- De proposer le principe de mise en sens unique
- De proposer des itinéraires de déviation.
- De garantir la sécurité des usagers et des entreprises présentes sur le chantier.

	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

## II. INTERVENANTS

### 1. Maitre d'ouvrage

Metropole Aix Marseille Provence

### 2. Maitre d'œuvre

ENVEO

### 3. Gestionnaire de voirie

Mairie de Peyrolles en Provence

Rue de la Mairie, 13860 Peyrolles-en-Provence

	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

#### 4. Entreprises

- **COLAS**

Agence de Lançon de Pce

Conducteur de travaux :

M. Marceau CAUSSE 07 60 07 87 90

Mail : marceau.causse@colas.com

- **TECHNISIGN**

**629 Avenue Denis Papin BP 50021**

**13655 Rognac Cedex**

Tel : 09.54.48.26.93/Fax : 09.59.48.26.93

Chargée d'affaires :

Mme Carole DUBOIS 06.24.52.33.33

Mail : c.dubois@technisign.net

#### 5. Coordinateur SPS

PRESENTS

Xavier Guisset [x.guisset@presents.fr](mailto:x.guisset@presents.fr)

	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

### III. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les zones de stockage et d'installation du chantier ont été clairement définies et mises en place de manière à ne pas perturber les travaux et la circulation des usagers.

Les panneaux utilisés seront en bon état, de dimensions et de caractères réglementaires, de classe 2.

Ils seront posés :

- Sur trépied lesté avec des sacs de sable.
- Sur support métallique lesté par des pieds en caoutchouc.
- Sur support existant fixé au feuillard.

Les personnes à joindre en cas d'accident éventuel ou de détérioration de la signalisation sont :

**La personne à contacter en cas d'urgence  
pour le balisage :**

**24h/24 et 7j/7 est**

**M Teddy Martinez (Chef de Chantier)**

**Au 06 71 43 56 42**

	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

## IV. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

### 1. Astreinte et maintenance

Une maintenance du balisage sera réalisée par l'entreprise TECHNISIGN durant toute la durée du chantier.

La chaussée sera restituée propre par l'entreprise Colas en fin de travaux.


## V. ORGANISMES CONSULTES

- Conseil Département 13
- Mairie de Peyrolles en Provence
- Force de l'ordre (Police Municipale et Police Nationale, Gendarmerie)
- Services de secours (incendie, secours aux victimes)

	<p align="center"><b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b></p>	<p>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</p>
---	---	--

## VI. Phase 1 : Alternat de circulation au croisement RD561 / Traverse Reine Jeanne

La circulation au niveau de la traverse Reine Jeanne sera fait en alternat de circulation 3 branches afin de faciliter la circulation des bus



**Remarque(s) :**

- Schéma à appliquer notamment lorsque l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h peut éventuellement être intercalé entre les panneaux AK 5 et AK 17.

Routes bidirectionnelles - Édition 2000


53

## VII. Phase 2 : Mise en sens unique : Plan de signalisation

Afin de réaliser les travaux, le sens de circulation Peyrolles en Provence vers Jouques sera fermé de façon permanente.


### 1. Principe de balisage

**Accès riverain**  
**Route de Jouques –**  
**RD 561 à sens unique**  
**Direction Peyrolles**  
**DU xx/xx/2022**  
**AU xx/xx/2023**



## 2. Mise en place de chicane

Dans le cadre des travaux, il sera possible de faire basculer la circulation ponctuellement afin de réaliser des travaux côté nord. Il sera alors mis en place des chicanes selon le principe ci-dessous :




	<b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b>	<b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b>
---	---	--

### 3. Gestion des Bus

La circulation des bus lors du chantier sera la suivante :

- Le sens vers Aix est maintenu sur la RD561, mise à sens unique
- Le sens vers Jouques (retour), déviation des bus via la RD96 et la traverse de la Reine Jeanne

Les arrêts de bus existant à l'intersection de la RD561 avec l'allée des Violettes seront remplacés par des arrêts provisoires à implanter sur les trajets adaptés durant les travaux.






**DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER  
(DESC)**

**Mise en sens unique  
RD561  
Peyrolles en Provence**

**Sens vers Jouques**

La RD96 et la traverse Reine Jeanne conserve leur double sens.


Les Bus dans le sens Aix > Jouques, prendront la RD96, pour redescendre sur la D561 (pour desservir l'arrêt de bus) puis repartiront sur la RD96



	<p align="center"><b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b></p>	<p align="center"><b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b></p>
---	---	--


VII. Déviation

1. Déviation < 5.5t  
Déviation par KD22 « Déviation < 5,5t »




	<p align="center"><b>DOSSIER D'EXECUTION SOUS CHANTIER (DESC)</b></p>	<p align="center"><b>Mise en sens unique RD561 Peyrolles en Provence</b></p>
---	---	--

2. Déviation > 5,5t  
Déviation par KD22 « Déviation > 5,5t »



### VIII. Panneaux d'informations

Des panneaux d'informations seront placés 1 semaine avant le début du chantier



**ATTENTION**  
**ROUTE FERMEE**  
**DU xx/xx/2022**  
**AU xx/xx/2023**  
**Suivre :**  
*Déviaton*

**ATTENTION**  
**TRAVAUX**  
**PASSAGE EN**  
**SENS UNIQUE**  
**DU xx/xx/2022**  
**AU xx/xx/2023**